

COMMUNE DE CATENAY

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Du 30 mai 2024

L'an deux mil vingt-quatre, le jeudi trente mai à vingt heures trente minutes, le conseil municipal, légalement convoqué le 22 mai 2024, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Norbert CAJOT, Maire.

Présents : CUVILLY Didier, DONCKELE Chantal, GUENET Marie, HELLUIN Christine, GOSSE Sophie, FLEURY Jean-Claude, OLIVIER Alain, ROBIN Patrick, DOUBLET Alain, CAUVILLE Philippe, CASTELAIN Mathieu, CATHELINE Delphine

Absents : QUINTARD Isabelle

Secrétaire de séance : Chantal DONCKELE

Nombre de conseillers en exercice : 14

Nombre de conseillers présents : 13

Nombre de votants : 13

Adoption du procès-verbal du conseil du 11 avril 2024

Le quorum ayant été constaté, Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur le procès-verbal de la séance du 11 avril 2024. Aucune remarque n'ayant été émise sur le procès-verbal, il est adopté à l'unanimité.

Point travaux Foyer

- Les portes sont posées.
- L'isolation extérieure est en cours ; côté cuisine terminé avec la couleur définitive du crépi
- L'isolation intérieure est finie sauf pour le plafond
- Suite au devis supplémentaire de laine dans le plafond, les travaux ont été réalisés.
- Le carrelage est en cours.

Point financier Foyer

Un bilan financier est fourni aux conseillers municipaux pour faire un point sur ce sujet.

Foyer : Avenants / Devis supplémentaires

M. le Maire explique que des avenants et une modification de devis sont à prévoir pour les travaux du Foyer :

- pour le lot 8 - Carrelage, la faïence n'était pas prévue dans les toilettes. Elle doit être rajoutée. Un devis nous a été fourni pour un montant de 1 275,00 € HT, soit 1 530,00 € TTC. Cet avenant n°2 passera le lot 8 de 21 187,00€ HT, 25 424,40€ TTC à 22 462,00 € HT, soit 26 954,40 € TTC.

- pour le lot 7 – Isolation extérieure, deux rangées supplémentaires de brique en soubassement sont à prévoir pour une meilleure finition. Cet avenant n°1 est de 900,00 € HT, soit 1 080,00 € TTC. Cela fait passer le lot 7 de 31 500,28 € HT, 37 800,34 € TTC à 32 400,28 € HT, soit 38 880,34 € TTC.

- pour le lot 2 – Terrassement, il y a un changement de bordures en T1 à prévoir car les P1 ne sont pas assez hautes pour que les voitures ne roulent pas sur l’herbe. Cet avenant n°2 est de 1 095,00 € HT, 1 314,00 € TTC. Cela fait passer le lot 2 de 68 382,30 € HT, 82 058,76 € TTC à 69 477,30 € HT, soit 83 372,76 € TTC.

- dans le devis de la clôture, nous devons également modifier les bordures P1 en T1 pour éviter que les voitures grimpent dans la haie. Le devis initial était de 14 475,70 € HT, 17 370,84 € TTC, il passe à 15 750,70 € HT, soit 18 900,84 € TTC.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- D’approuver l’avenant n° 2 pour le lot 8 – Carrelage de 1 275,00 € HT, soit 1 530,00 € TTC,
- D’approuver l’avenant n°1 pour le lot 7 – Isolation extérieure de 900,00 €, soit 1 080,00 € TTC,
- D’approuver l’avenant n°2 pour le lot 2 – Terrassement de 1 095,00 €, soit 1 314,00 € TTC,
- D’accepter la modification du devis de la clôture qui passe à 15 750,70 € HT, soit 18 900,84 € TTC,
- D’autoriser M. le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Point SIVOS

Point sur les études de CERMEA et du CAUE sur la possibilité d’un site unique

Point sur l’accident de car comprenant 2 classes de Catenay

Point inventaire Eglise

Diffusion des photos prises par les personnes de la paroisse pour un recensement des éléments qui sont à l’intérieure de l’Eglise

Date nettoyage église : 03/07/2024 à 9h30 + souffleur la veille

Questions diverses

- Inauguration Foyer : 12 octobre matin - invitation
- Info travaux d’eau impasse des Chênes
- Réunion de chantier Foyer le mercredi 05 juin à 10h00
- Info impasse du Moulin
- Date aménagement tables Ecole : Vendredi 28 juin
- Info employés communaux
- Apéritif dinatoire le vendredi 12 juillet vers 20h à la salle polyvalente pour l’arrivée des polonais

Fait et délibéré ce jour,

La secrétaire de séance
Chantal DONCKELE

Le Maire,
Norbert CAJOT